

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Fevereiro de 2019

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL TEONILA ALVES E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE ANAJÁS.

- **Objeto do Projeto:** REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL TEONILA ALVES E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE ANAJÁS.
- **Nome do Contratado:** G ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL IRELI-EPP.
- **Local da Execução da Obra:** HMA TEONILA SOARES ALVES, RUA BARÃO DO RIO BRANCO, CENTRO, Município Anajás - PA, CEP: 68810000.
- **Origem do Recurso:** Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde, Função: 10 - Saúde, Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Programa de governo: 210 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar, Projeto / Atividade: 1.035 - Ampl.Revital.Equip.do Hospital Municipal, Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações, Fonte de recurso: Outros Recursos Destinados à Saúde.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 001/2018.
- **Data de início da Obra:** 26/04/2018.
- **Data de fim da Obra:** 30/04/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 901.393,48 / 1º TERMO ADITIVO + R\$ 273.673,76 = R\$ 1.158.561,40.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 852.193,24.
- **Percentual aplicado:** 73,55%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.