

# RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

**Maio de 2019**

## **REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL TEONILA ALVES E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE ANAJÁS**

- **Objeto do Projeto:** REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL TEONILA ALVES E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE ANAJÁS.
- **Nome do Contratado:** G ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL IRELI-EPP.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 001/2018.
- **Local da Execução do Projeto:** HMA TEONILA SOARES ALVES, RUA BARÃO DO RIO BRANCO, CENTRO, Município Anajás - PA, CEP: 68810000.
- **Origem do Recurso:** Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde, Função: 10 - Saúde, Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Programa de governo: 210 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar, Projeto / Atividade: 1.035 - Ampl.Revital.Equip.do Hospital Municipal, Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações, Fonte de recurso: Outros Recursos Destinados à Saúde.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 901.393,48 / **1º TERMO ADITIVO + R\$ 273.673,76 = R\$ 1.158.561,40.**
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 370 dias / **2º TERMO ADITIVO + 116 dias = 486 dias.**
- **Data de início do Objeto:** 26/04/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 30/04/2019 / **2º TERMO ADITIVO 23/08/2019.**